



Prefeitura Municipal de Castro

Ofício nº 638/2020– PGM

Castro, 15 de dezembro de 2020.

Ref. Ofício 412/2020

Exma. Sra.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO


DD. Presidente da Câmara Municipal

Castro – Paraná

Sra. Presidente,

Em referência ao Ofício nº 412/2020, encaminhamos os esclarecimentos obtidos junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, conforme documentos anexo.

Sem mais para o momento, atenciosamente


ALVARO TELLES
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria

Protocolado Sob Nº 493

Em 16 de dezembro de 20 20

Às 12:08 hs. Ass: [assinatura]



Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Ofício nº 159/2020 - SMPDU

Castro, 15 de dezembro de 2020

Ilmo. Sr^a.

MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Ref.: Ofício nº 412/2020.

Em resposta ao ofício supracitado segue em anexo parecer técnico do Eng^o
Fiscal da obra em questão.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Emerson Fadel Gobbo

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

PARECER TÉCNICO DE REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL

O Processo n.º 16231/2020 é referente a reajuste do valor contratual da **CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL** está sendo realizada pela empresa **MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA** em consonância ao objeto da Concorrência n.º 002/2019.

Dados da obra:

Assinatura do Contrato: 20/08/2019

Ordem de Serviço: 10/09/2020

Prazo original de execução: 300 (trezentos) dias

Aditivo de prazo: 180 (cento e oitenta) dias

De acordo com o respectivo edital de licitação, após transcrever doze meses, a cláusula sétima do contrato traz:

“ O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, ...”

Vale ressaltar que a obra está com 57,64 % executado do cronograma físico-financeiro.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Valor Inicial (R\$)	4.865.646,35
A suprimir (R\$)	240.184,28
Valor atualizado (R\$)	4.625.462,07
Valor acumulado em medições (R\$)	2.804.510,32
Saldo remanescente (R\$)	1.820.951,75
INCC (acumulado em 12 meses)	5,3280 %
Valor de reajustamento (R\$)	97.020,31

Deste modo, opino a favor do reajuste em R\$ 97.020,31 (noventa e sete mil e vinte reais e trinta e um centavos).

Castro, 11 de novembro de 2020.


Luis Banaczek
Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA PR 100481/D