



MUNICÍPIO DE CASTRO
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo das Obras em Andamento e Custos com Conservação do
Patrimônio - Obras da LDO
LDO: 2027

Pág 1 / 2

Art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.

| Identificação dos Projetos | Data Início Execução | Valor Projeto | Previsto | Gastos Conservação | Projetos em Execução | Novos Projetos |
|---|----------------------|---------------|----------|--------------------|----------------------|----------------|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO DE RECÍCLÁVEIS. | 06/05/2025 | 764.942,11 | 1 | 0,00 | 194.417,33 | 0,00 |
| PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA LEOPOLDINA, BERTA GRANDE, IMBUIAL E HERVAL DOS LIMAS. | 21/11/2024 | 171.174,44 | 4 | 0,00 | 121.583,21 | 0,00 |
| AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CASTRO NOS BAIRROS DO CENTRO, JARDIM DAS ARAUCÁRIAS, JARDIM SOCIAL ARAPONGAS, JARDIM SANTA PAULA E VILA SANTA CRUZ. | 18/12/2025 | 679.999,90 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA O ASSENTAMENTO MARIA ROSA DO CONTESTADO | 06/02/2026 | 696.975,79 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 12.502,00 m², compreendendo: serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; e ensaios de controle tecnológico. Trechos: AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, entre a faixa de domínio da PR-151 e a rua Abilio Meira - VIA ACESSO PR-151, entre a avenida Bento Munhoz da Rocha Neto e a faixa de domínio da PR-151, | 09/02/2026 | 3.778.000,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO DOUGLAS PEREIRA. | 25/08/2025 | 285.596,98 | 1 | 0,00 | 172.713,49 | 0,00 |
| Revitalização de Estádio Municipal com execução de serviços de: serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás-glp, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto | 04/03/2026 | 1.299.000,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TRONCO, ITAPONHACANGA, SANTA LEOPOLDINA E CERCADO | 18/05/2022 | 5.474.572,10 | 1 | 0,00 | 4.303.854,15 | 0,00 |
| RESTAURO DA CASA DE SINHARA | 25/07/2023 | 1.789.415,77 | 1 | 0,00 | 880.619,17 | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL | 12/12/2023 | 1.588.467,79 | 1 | 0,00 | 1.009.483,28 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | 05/02/2024 | 139.000,00 | 1 | 0,00 | 12.059,23 | 0,00 |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL CIRANDA DO SABER | 05/07/2024 | 1.529.000,00 | 1 | 0,00 | 899.256,38 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISTÁ DE ATLETISMO | 05/07/2024 | 933.043,95 | | 0,00 | 515.607,19 | 0,00 |
| Pavimentação de via urbana em CBUQ, 31.600,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, iluminação, diversos, drenagem e ensaios tecnológicos. Trecho: AVENIDA MARLY ROLIM (Avenida do Leite) com início na PR-340 até a Ponte sobre o Rio Maracan | 05/07/2024 | 9.835.603,40 | 1 | 0,00 | 8.435.976,14 | 0,00 |
| REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO | 04/06/2025 | 1.310.725,60 | 1 | 0,00 | 817.426,23 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CASTRO
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo das Obras em Andamento e Custos com Conservação do
Patrimônio - Obras da LDO
LDO: 2027

Pág 2 / 2

Art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.

| Identificação dos Projetos | Data Início Execução | Valor Projeto | Previsto | Gastos Conservação | Projetos em Execução | Novos Projetos |
|---|----------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------|
| Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 11.072,70 m ² , incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, diversos, drenagem e ensaios tecnológicos, através do convênio nº 132/2024 - Pavimentação de Vias Urbanas | 05/07/2024 | 3.309.245,55 | 1 | 0,00 | 3.039.473,16 | 0,00 |
| Construção de quadra esportiva, composta por: quadra com piso em concreto; fechamento de alambrado; e equipamentos para rede, na Av. Miguel Couto - Parque Lacustre | 03/09/2025 | 254.400,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DACIO LEONEL DE QUADROS - BAIRRO THERMAS DE RIVIERA | 31/07/2025 | 1.039.000,00 | 1 | 0,00 | 935.288,36 | 0,00 |
| AMPLIAÇÃO DO CMEI PROFESSORA ELIZABETH MACEDO KUGLER. | 16/12/2025 | 8.050.000,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORMA E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E DESASTRES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 18/12/2025 | 486.425,00 | 1 | 0,00 | 131.689,33 | 27,07 |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. LIBANIO ESTANISLAU CARDOSO. | 26/06/2024 | 665.000,00 | 1 UN | 0,00 | 530.729,77 | 0,00 |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. BERNARDO PUSCH JUNIOR, NO DISTRITO DE SOCAVÃO. | 18/12/2025 | 1.036.000,00 | 1 | 0,00 | 272.303,37 | 0,00 |
| Total | | 45.115.588,38 | | 0,00 | 22.272.479,79 | 27,07 |